

# 同仁市曲库乎乡江什加村黄乃亥乡日秀玛村人畜饮水提质增效工程 中期公示

一、工程名称：同仁市曲库乎乡江什加村黄乃亥乡日秀玛村人畜饮水提质增效工程

二、建设地点：同仁市曲库乎乡江什加村、黄乃亥乡日秀玛村

## 三、实施方案批复

同仁市人民政府于2023年8月1日以同政函〔2023〕113号文下达《关于曲库乎乡江什加村黄乃亥乡日秀玛村人畜饮水提质增效工程实施方案》的批复。

## 四、资金下达文号

2023年7月31日，同仁市人民政府以同政函〔2023〕110号文下达《同仁市人民政府关于调整同仁市2023年度第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》，分配资金241.99万元。

## 五、建设内容

(1) 曲库乎乡江什加村：新建引水口1座，更换输水管2040m，更换供水干管1600m，更换供水支管1282m，更换配水管4728m，更换入户管7350m，新增50t蓄水池1座，分水井6座，检查井3座，入户井210座，水源地保护1座，警示牌1座，砼路面拆除13010m，渠道拆除及恢复205m，穿路顶管2处30m。(2) 黄乃亥乡日秀玛村：新增100t蓄水池1座，检查井2座。

## 六、投资规模及工期

工程批复投资为313.8万元，241.99万元为乡村振兴资金，于2023年8月17日开工建设，计划于10月17日完工。

## 七、参建单位及合同签订情况

设计单位：青海堰河建设工程勘测设计咨询有限公司

合同签订时间：2023年6月12日

监理单位：润鑫项目管理有限公司

合同签订时间：2023年8月16日

质检单位：青海省水利水电科学研究院有限公司

合同签订时间：2023年8月16日

施工单位：青海顺成水利水电科技工程有限公司

合同签订时间：2023年8月16日

## 八、工程形象进度及资金拨付情况

截至2023年9月22日，已完成主体工程形象进度79%，支付资金190.3万元。

## 九、工程效益

项目实施后，可解决同仁市曲库乎乡江什加村210户1200人、黄乃亥乡日秀玛村101户402人的饮水保障问题，提高供水保障率。

建设单位：同仁市水利局

监督电话：0973-8722098

公示时间：2023年9月22日

