

黄河流域生态环境全方位“体检”问题整改销号公示表 (恰冬铜矿)

整改任务概述	同仁市恰冬铜矿尾矿库坝体两侧防渗膜铺设不规范，填埋已接近临界点，存在环境安全隐患；尾矿库坝头处围挡覆盖不到位，风干的尾矿粉尘较大，严重影响了周边草场环境；现有的阶梯坝体覆土厚度不足，生态治理复绿效果不佳；该企业 2015 年后未延续的草原征占用手续，且此前占用的草原面积不详；原公司在运营期间未建生活污水处理设施、废石场拦石坝事故池等，且未办理排污许可证；矿山修复治理未严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行，生态修复治理工作进展缓慢。
整改实施主体	同仁自然资源和林业草原局 同仁市生态环境局
整改目标	严格按照整改清单，完成相关治理工作。
整改措施及成效	一是已对坝体两侧防渗膜重新进行铺设，防渗土工膜铺设 20 卷，每卷 50*6=300 平方，已经铺设 6000 平方米；二是对坝体进行了覆土，宽 4 米长 120 米，厚 20 公分。在尾矿库四周设置高度 1.2 米的安全防护栏，新增围栏长度 780 米，尾矿库四周已设置安全标识和尾矿库安全告知牌，对尾矿库周边围栏进行了完善加固；三是已于 4 月初对 6.7.8 号阶梯坝体重新进行覆盖覆土，并播撒草籽，待出草后根据情况进行补种。四是 2017 年环保大督查时已销号，并补办了占用草地手续 210 亩。五是已按照相关环保要求建立排污沟，设立生活垃圾填埋场，设置废石场拦石坝。尾矿库事故池因选厂距离尾矿库 200 米，没有适合场地，今年与西安有色设计院沟通，设计尾砂综合利用开发方案，计划在三号竖井附近设计一处 1300 平米的改密池用于尾矿管线紧急状态下应急。已于 2021 年 12 月 7 日取得

	排污许可证，有效期至 2026 年 12 月 6 日。六是因原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》到，重新编制完成《方案》。2021 年 10 月 26 日通过专家组评审。下一步，我局将督促企业严格按照《方案》要求，加快生态修复治理工作。2022 年 9 月份已完成对两处塌陷处的填埋、覆土工作，将于季节适宜时进行种草，恢复生态，后期将严格按照《方案》要求进行生态修复治理和管护工作。
整改完成 时间	2023 年 8 月
社会监督 单位及联 系电话	同仁市生态环境保护督察工作领导小组办公室 电话：0973-8729960